

Feuerwehr der Stadt Bergneustadt



Löschzug_Hackenberg Checkliste Monatsdienst

Fahrzeuge / Räume	Was ist zu tun?	Verantwortlich:	Monat: n.i.O. Bemerkung/Grund	√ i.0
LF	Füllstande Tank und Aggregat prüfen, ggf füllen			
LF	Funktionen Pumpe, Aggregat prüfen			
LF	Funktion Lichtmast			
LF	Sauberkeit Geräteräume (ggf. Reinigen)			
LF	Beleuchtung prüfen			
LF	Sauberkeit Fahrzeug (Außen)			
LF	Sauberkeit Fahrzeug (Innen)			
LF	Ersatzkanister für Kraftstoffe (ggf. füllen)			
LF	Pumpe Trockensaugprobe durchführen			
LF	Aggregat: Schutzleiter prüfen			
LF	Schnellangriff komplett abrollen			
LF	Einbände Saugschläuche prüfen			
LF	Knaggenteile Saugschläuche auf Grat prüfen			
LF	Bewegungsfahrt durchführen		Nur Klasse C Fahrer!	
LF/MTF	Pelileuchte und Knickkopflampen, usw. herausnehmen, prüfen und ggf. laden			
LF/MTF	Alle Handfunkgeräte herausnehmen und einschalten			
LF/MTF	Motorsägen herausnehmen prüfen und laufen lassen			
MTF	Sauberkeit innen und außen, ggf. reinigen			
MTF	Beleuchtung prüfen			
MTF	Füllstände Kraftstoffe, Wasser und Öl prüfen			
MTF	Getränke auf Datum kontrollieren, ggf austauschen			
Fahrzeughalle	Heizlüfter 15 Minuten laufen lassen			
Fahrzeughalle	Grobe Durchsicht und Halle fegen			
Fahrzeughalle	Kompressor entwässern			
Herrenumkleide	Sauberkeit und Ordnung			
Damenumkleide	Sauberkeit und Ordnung			
Flure	Sauberkeit und Ordnung			
Schulungsraum	Sauberkeit und Ordnung			
Küche	Sauberkeit und Ordnung inkl. Spülmaschine			



Feuerwehr der Stadt Bergneustadt





Fahrzeuge / Räume	Was ist zu tun?	Verantwortlich:	Monat: n.i.O. Bemerkung/Grund	√ i.O
Heizungsraum	Sauberkeit und Ordnung			
Toiletten	Sauberkeit und Ordnung, ggf. Seife und Papier auffüllen			
Abstellplatz hinter Gerätehaus	Sauberkeit und Ordnung			

Alle Geräte mindestens 15 Minuten laufen lassen.

Handfunkgeräte bei Beginn der Arbeiten sofort herausnehmen und einschalten. Erst am Ende der ganzen Arbeiten wieder einschalten und verlasten!

Heizung in der Halle mindestens 15 Minuten auf Volllast einschalten.

Aggregatprüfung: Schutzleiterprüfung nur unter Belastung mit Lichtmast prüfen!

Datum:	Unterschrift: